PT PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT DIV MKJ	FORMULIR	No. Dokumen :
		Tanggal Terbit :
	RISALAH RAPAT	Revisi :
		Halaman :

Tempat : Ruang Rapat PT PLN (Persero) Kantor Pusat Divisi MKJ
Hari / Tanggal : Jumat/ 13 Februari 2026
Pukul : 09.00 WIB - Selesai

Peserta Rapat: (Daftar hadir terlampir)

1. **PLN DIV MKJ**
2. **PLN UIP NUSRA**
3. **PT REKIND**

Agenda Meeting :

1. Pembahasan Tindak Lanjut Penyelesaian Proyek PLTU Lombok FTP-2 (2x50 MW);
2. Hal-hal yang dianggap perlu untuk mendukung penyelesaian proyek PLTU Lombok FTP-2 (2x50MW).

NO.	DESKRIPSI
I.	**DASAR PEMBAHASAN** 1. Kontrak No. 0742.PJ/DA.02.01/DIR/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Lombok CFSPP FTP-2 (2x50 MW) beserta amendemennya; 2. Surat PT PLN (Persero) UIP Nusra No. 0323/KIT.02.01/F43000000/2026 tanggal 11 Februari 2026 perihal Undangan *High Level Meeting* Tindak Lanjut Penyelesaian Proyek PLTU Lombok FTP-2 (2x50MW).
II.	**PEMBAHASAN**
	Berdasarkan pembahasan yang berlangsung dalam *High Level Meeting* pada 13 Februari 2026, PLN bersama Rekind menginformasikan dan akan mengambil langkah tindak lanjut atas beberapa hal berikut: 1. PLN menyampaikan Sistem kelistrikan Lombok pada bulan Februari 2026 mengalami beberapa kali defisit daya, sehingga penyelesaian proyek PLTU Lombok FTP-2 (2x50 MW) diharapkan dapat meningkatkan keandalan sistem dan dapat segera memberikan kontribusi nyata terhadap stabilitas dan kecukupan daya di sistem Lombok. 2. Rekind menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan Proyek PLTU Lombok FTP-2 (2×50 MW) secepatnya meskipun menghadapi berbagai tantangan yang ada, serta berharap proyek dapat segera beroperasi untuk mendukung keandalan sistem kelistrikan Lombok. Sehubungan dengan hal tersebut, Rekind juga meminta dukungan dari Holding Pupuk Indonesia dan PLN, khususnya dalam proses negosiasi dengan sub-vendor pekerjaan lanjutan, terutama Siemens, agar segera tercapai kesepakatan dalam lanjutan pekerjaan proyek. 3. Rekind menyampaikan perkembangan negosiasi dengan Siemens terkait pekerjaan lanjutan Proyek PLTU Lombok FTP-2, dimana kontrak untuk *future work* Unit #1 pada prinsipnya telah disepakati oleh para pihak. Selain itu, material maupun *spare part* telah *on site* pada tanggal 7 Februari 2026, sehingga secara kesiapan teknis tidak terdapat kendala signifikan. Namun demikian, saat ini masih terdapat isu terkait *settlement* atas *outstanding payment* dari Rafako kepada Siemens. Dalam proses pembahasan *Assignment Agreement* dan *Joint Declaration* masih terdapat klausul perjanjian yang masih menjadi dispute, Siemens meminta agar pembayaran atas *outstanding invoice* dapat dilakukan sebelum dimulainya pekerjaan lanjutan, dengan batas waktu pembayaran paling lambat 30 April 2026. Siemens juga meminta untuk bersama-sama memberikan pernyataan kepada Trustee Rafako. Atas hal tersebut masih diperlukan pembahasan lebih lanjut. 4. Guna percepatan penyelesaian dispute dengan Siemens serta menghindari keterlambatan lebih lanjut, PLN menyampaikan bahwa, PLN bersama Rekind akan melakukan diskusi lanjutan dengan Siemens untuk mendorong tercapainya kesepakatan atas penyelesaian *outstanding invoice*, sehingga kelanjutan pekerjaan dapat segera terealisasi. Selain itu, PLN mengusulkan mekanisme pembayaran berbasis progres pekerjaan, dengan prinsip pembayaran dilakukan setelah pekerjaan dilaksanakan, dimana akan disusun milestone pembayaran yang dikaitkan langsung dengan capaian pekerjaan, seperti pada tahap pengujian maupun penyelesaian milestone tertentu. Adapun rencana pembahasan lanjutan dengan Siemens akan dilakukan pada tanggal 26 Februari 2026.

5. Rekind menyampaikan Perkembangan terbaru terkait proses penandatanganan kontrak pekerjaan lanjutan proyek PLTU Lombok FTP-2 dengan Sub-vendor sebagai berikut:

No	Equipment Name	Description	Vendor Name	Status PO/CT	ROS Material	Ros VSM
1	Steam Turbine Generator (STG) and Heaters	Mechanical and Commissioning Assist	Siemens Energy, s.r.o.	VSM Contract Finalization	Done	23-Feb-26
2	Burner Management System (BMS)	Commissioning Assis	YOKOGAWA Polska Sp. z o.o.	VSM Contract Issued		22-Feb-26
3	Water Cannon and SootBlower	Commissioning Assist	Clyde Bergemann Polska Sp. z o.o.	VSM Contract Issued. Awaiting visa finalization		23-Feb-26
4	Coal Mill	Material and Commissioning Assist	LOESCHE Energy Systems Ltd	VSM Contract Issued		23-Feb-26
5	Vibration Monitoring System (VMS)	Commissioning Assist	PT. Gridtech Indone sia (SKF Disributor)	VSM Contract Issued		23-Feb-26
6	VSD Boiler Fans	Commissioning Assist	PT ABB Sakti Industri	VSM Contract Issued		23-Feb-26
7	ESP-Control System	Commissioning Assist	ELMIKO Sp. z o.o.	On going review draft contract		23-Feb-26
8	ESP-Electrical System	Commissioning Assist	NWL Pacific	On going review draft contract		23-Feb-26
9	Deslagger	Material	FPM S.A.	Final Commercial Clarification	15-Apr-26	
10	Boiler Sampling System	Material and Commissioning Assist	Polaris	Contract Issued PO Issued		8-Apr-26
11	Boiler Temperature Transmitter	Material	IES - Yamari/PR Electronic	PO Issued	9-Mar-26	
12	Popping Test	Trevi Test	Varley Indonesia	VSM Contract Issued		2-Mar-26

6. Beberapa hal untuk menjadi perhatian antara lain:
   a. Penyelesaian Claim Cost EOT-1 akan diupayakan melalui mekanisme Penyelesaian Perselisihan antar BUMN sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, dengan mengedepankan prinsip koordinasi dan penyelesaian secara internal sebelum menempuh langkah hukum lebih lanjut.
   PLN akan menyampaikan jadwal diskusi kepada PT Rekind bersama BPI Danantara dan BP BUMN dalam rangka penyelesaian perbedaan pendapat antar BUMN sesuai dengan mekanisme undang-undang yang berlaku.
   Rekind memohon agar rencana Binding Opinion juga dilakukan paralel dengan permohonan kepada Badan Pengawas BUMN.
   b. Guna mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan, diperlukan dukungan pendanaan, dimana Rekind telah menyampaikan beberapa invoice kepada PLN, sebagai berikut:
      - Invoice porsi EURO sebesar 426 ribu yang akan digunakan untuk pembayaran DP/ premobilisasi VSM ex Rafako, telah disubmit pada minggu ke-3 Januari 2026.
      - Invoice Progres Desember 2025 telah disubmit pada minggu ke-3 Februari 2026.
      - Invoice Progres Januari 2026 telah disubmit pada minggu ke-4 Februari 2026.
      - Invoice porsi EURO periode Sep 2025 – Jan 2026 direncanakan disubmit pada minggu ke-1 Maret 2026.

Notulis

PT PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT DIV MKJ	FORMULIR	No. Dokumen :
		Tanggal Terbit :
	RISALAH RAPAT	Revisi :
		Halaman :

LAMPIRAN

PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN NUSA TENGGARA			
MANUAL SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI ISO 45001:2018 HSMS, ISO 9001:2015 DAN SMK3 PP 50 TAHUN 2015			
DAFTAR HADIR			
Tgl Berlaku : 01 April 2022	No. Dok. FR-SOP-K3L-03-03	Edisi : 03 / Revisi : 00	Hal 1 dari 2

Hari / Tanggal : Jumat / 13 Fabruari 2026
Waktu : 09.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat PT PLN (Persero) DIV MKJ Lt. 15
Agenda : High Level Meeting Tindak Lanjut Penyelesaian Proyek PLTU Lombok FTP-2 (2X50 MW)

NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN	
1.	Rizal Aptarianto	UIP NUSRA	1.	
2.	Eko Sukmawanto	UIP Nusra		2.
3.	Julian Arlisdianto	UIP NUS	3.	
4.	Triyani	Rekind		4.
5.	Yusari	Rekind	5.	
6.	Budi Adi Nugroho	Rekind		6.
7.	Iwan Daniel Gultom	Pelcomo	7.	
8.	Arga M. Sukmangkara	DIV MKJ		8.
9.	Achmadi Abbas	DIV MKJ	9.	
10.	Dhani. O	UIP NUS		10.
11.			11.	
12.				12.
13.			13.	
14.				14.
15.			15.	
16.				16.
17.			17.	
18.				18.