PT PLN (PERSERO)
PUSAT MANAJEMEN PROYEK

Dokumen 2 : Rencana Trip SUTT 150 kV Puruk Cahu – Kuala Kurun Section 1, 2, dan 3

Pemberi Kerja : PT PLN (Persero) UIP Kalimantan Bagian Barat

A.	PERSONIL PLN PUSMANPRO KANTOR INDUK	BULAN KE -												JUMLAH TRIP	JUMLAH HARI
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	General Manager													0	0
2	Senior Manager	1												1	3
3	Manager Operasi Jaringan													0	0
4	Asman Jaringan	1											1	2	6
5	Asman K3LK	1												1	3
6	Staf Fungsional	1											1	2	6
7	Staf K3LK	1												1	3
B.	**PERSONIL PLN PUSMANPRO UPMK II**	**BULAN KE -**												**JUMLAH TRIP**	**JUMLAH HARI**
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Manajer Unit Pelaksana Manajemen Konstruksi							1						1	3
2	Assistant Manager Manajemen Konstruksi Jaringan		1									1		2	6
3	Team Leader K3LK		1											1	3
4	Staf Fungsional		1											1	3
C.	**PERSONIL SUPERVISI KONSTRUKSI**	**BULAN KE -**												**JUMLAH TRIP**	**JUMLAH HARI**
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	PTL (Pegawai)				1,0			1,0			1,0			3	9
2	Koordinator Proyek Transmisi (Pegawai)				1,0			1,0			1,0			3	9
3	Administrasi Proyek (TAD)				1,0			1,0			1,0			3	9
4	Admistrasi Umum (TAD)				1,0			1,0			1,0			3	9
5	Manager QHSE (TAD)	0,5			1,0			1,0			1,0		0,5	4	12
6	Pengawas K3 1 (TAD)	0,5			1,0			1,0			1,0		0,5	4	12
7	Pengawas K3 2 (TAD)	0,5			1,0			1,0			1,0		0,5	4	12
8	Pengawas K3 3 (-)													0	0
9	Pengawas Sipil 1 (TAD)	0,5			1,0			1,0			1,0		0,5	4	12
10	Pengawas Sipil 2 (TAD)			0,5			1,0	0,5						2	6
11	Pengawas Sipil 3 (-)													0	0
12	Pengawas E/M 1 (TAD)	0,5			1,0			1,0			1,0		0,5	4	12
13	Pengawas E/M 2 (TAD)	0,5			1,0			1,0	0,5					3	9
14	Pengawas E/M 3 (TAD)				0,5			1,0	0,5					2	6
15	Pengawas E/M 4 (-)													0	0
16	HOSE (TAD)	0,5			1,0			1,0			1,0		0,5	4	12

PT PLN (PERSERO)
PLN PUSAT MANAJEMEN PROYEK

Dokumen 3 : Rencana Man Month SUTT 150 kV Puruk Cahu – Kuala Kurun Section 1, 2, dan 3

Pemberi Kerja : PT PLN (Persero) UIP Kalimantan Bagian Barat

(I) RENCANA MAN MONTH : 12 (DUA BELAS) BULAN

1	FIXED MAN MONTH															
A.	PERSONIL PLN PUSMANPRO KANTOR INDUK	BULAN KE -													JUMLAH MAN MONTH	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		PEG	TAD
1	General Manager	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005		0,06	
2	Senior Manager	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		0,12	
3	Manager Operasi Jaringan	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		0,24	
4	Asman Jaringan	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		0,24	
5	Asman K3LK	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		0,12	
6	Staf Fungsional	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		0,24	
7	Staf K3LK	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		0,12	
B.	PERSONIL PLN PUSMANPRO UPMK II	BULAN KE -													JUMLAH MAN MONTH	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		PEG	TAD
1	Manajer Unit Pelaksana Manajemen Konstruksi	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025		0,30	
2	Assistant Manager Manajemen Konstruksi Jaringan	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050		0,60	
3	Team Leader K3LK	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050		0,60	
4	Staf Fungsional	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050		0,60	
	TOTAL FIXED MAN MONTH														3,12	0,00
2	VARIABLE MAN MONTH															
A.	PERSONIL SUPERVISI KONSTRUKSI	BULAN KE -													JUMLAH MAN MONTH	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		PEG	TAD
1	PTL (Pegawai)	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100		1,20	-
2	Koordinator Proyek Transmisi (Pegawai)	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333		4,00	-
3	Administrasi Proyek (TAD)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		-	12,00
4	Admistrasi Umum (TAD)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		-	12,00
5	Manager QHSE (TAD)	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		-	0,36
6	Pengawas K3 1 (TAD)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		-	12,00
7	Pengawas K3 2 (TAD)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		-	12,00
8	Pengawas K3 3 (-)														-	-
9	Pengawas Sipil 1 (TAD)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		-	12,00
10	Pengawas Sipil 2 (TAD)			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000							-	5,00
11	Pengawas Sipil 3 (-)														-	-
12	Pengawas E/M 1 (TAD)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		-	12,00
13	Pengawas E/M 2 (TAD)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000						-	8,00
14	Pengawas E/M 3 (TAD)				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000						-	5,00
15	Pengawas E/M 4 (-)														-	-
16	HOSE (TAD)	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		-	0,24
	TOTAL VARIABLE MAN MONTH														5,20	90,60
	TOTAL FIXED MM DAN VARIABLE MM														8,32	90,60
	GRAND TOTAL MM														98,92	

vd

Dokumen 4 : Rencana Biaya Tunai SUTT 150 kV Puruk Cahu – Kuala Kurun Section 1, 2, dan 3

Pemberi Kerja : PT PLN (Persero) UIP Kalimantan Bagian Barat

(I)	RENCANA BIAYA TUNAI : 12 (DUA BELAS) BULAN					
NO.	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	NILAI	
1	2	3	4	5	6 = 4 X 5	
I.	BIAYA LANGSUNG PERSONIL					
A	REMUNERASI PERSONIL					
A.1	Remunerasi Personil Kantor Induk					
1	General Manager	Man.Month	0,06	-	Rp	-
2	Senior Manager	Man.Month	0,12	-	Rp	-
3	Manager Operasi Jaringan	Man.Month	0,24	-	Rp	-
4	Asman Jaringan	Man.Month	0,24	-	Rp	-
5	Asman K3LK	Man.Month	0,12	-	Rp	-
6	Staf Fungsional	Man.Month	0,24	-	Rp	-
7	Staf K3LK	Man.Month	0,12	-	Rp	-
	Jumlah I.A.1				Rp	-
A.2	Remunerasi Personil UPMK					
1	Manajer Unit Pelaksana Manajemen Konstruksi	Man.Month	0,30	-	Rp	-
2	Assistant Manager Manajemen Konstruksi Jaringan	Man.Month	0,60	-	Rp	-
3	Team Leader K3LK	Man.Month	0,60	-	Rp	-
4	Staf Fungsional	Man.Month	0,60	-	Rp	-
	Jumlah I.A.2				Rp	-
A.3	Remunerasi Personil Lapangan					
1	PTL (Pegawai)	Man.Month	1,2	-	Rp	-
2	Koordinator Proyek Transmisi (Pegawai)	Man.Month	4,0	-	Rp	-
3	Administrasi Proyek (TAD)	Man.Month	12,0	12.115.650	Rp	145.387.800
4	Admistrasi Umum (TAD)	Man.Month	12,0	12.115.650	Rp	145.387.800
5	Manager QHSE (TAD)	Man.Month	0,4	48.873.300	Rp	17.594.388
6	Pengawas K3 1 (TAD)	Man.Month	12,0	29.878.425	Rp	358.541.100
7	Pengawas K3 2 (TAD)	Man.Month	12,0	26.695.500	Rp	320.346.000
8	Pengawas K3 3 (-)	Man.Month	-	-	Rp	-
9	Pengawas Sipil 1 (TAD)	Man.Month	12,0	29.878.425	Rp	358.541.100
10	Pengawas Sipil 2 (TAD)	Man.Month	5,0	26.695.500	Rp	133.477.500
11	Pengawas Sipil 3 (-)	Man.Month	-	-	Rp	-
12	Pengawas E/M 1 (TAD)	Man.Month	12,0	33.061.350	Rp	396.736.200
13	Pengawas E/M 2 (TAD)	Man.Month	8,0	28.286.963	Rp	226.295.700
14	Pengawas E/M 3 (TAD)	Man.Month	5,0	26.695.500	Rp	133.477.500
15	Pengawas E/M 4 (-)	Man.Month	-	-	Rp	-
16	*Office Boy*	Man.Month	12,0	5.287.763	Rp	63.453.150
17	HOSE (TAD)	Man.Month	0,2	40.967.325	Rp	9.832.158
	Jumlah I.A.3				Rp	2.309.070.396
A.3	Remunerasi Supporting Aplikasi Proyek					
1	Senior Development	Man.Month	0,30	37.992.803	Rp	11.397.841
2	Junior Development	Man.Month	0,50	28.023.060	Rp	14.011.530
	Jumlah I.A.3				Rp	25.409.371
	Sub Total I.A				Rp	2.334.479.767
B	PERJALANAN DINAS					
B.1	Transportasi Perjalanan Dinas Supervisi Konstruksi					
	Base : Semarang (Kantor Induk) (Manajemen Atas, Manajemen Menengah, Manajemen Generalis 3,Generalis 2, Tenaga Ahli)					
1	Biaya Transport Semarang - Jakarta					
	Transport Utama	Trip (PP)	-	2.308.800	Rp	-
	Transport Lokal	Trip (PP)	-	1.000.000	Rp	-
2	Biaya Transport Semarang - Surabaya (UPMK II)					
	Transport Utama	Trip (PP)	-	1.903.400	Rp	-
	Transport Lokal	Trip (PP)	-	1.000.000	Rp	-
3	Biaya Transport Semarang - Pontianak (Kantor Pemberi Kerja)					
	Transport Utama	Trip (PP)	6,0	4.516.800	Rp	27.100.800
	Transport Lokal	Trip (PP)	6,0	1.000.000	Rp	6.000.000
4	Biaya Transport Semarang - Lokasi Proyek					
	Transport Utama	Trip (PP)	-	13.051.800	Rp	-
	Transport Lokal	Trip (PP)	-	1.000.000	Rp	-
	Base : Surabaya (UPMK II) (Manajemen Atas, Manajemen Menengah, Manajemen Generalis 3,Generalis 2, Tenaga Ahli)					
1	Biaya Transport Surabaya - Semarang					
	Transport Utama	Trip (PP)	4,0	1.903.400	Rp	7.613.600
	Transport Lokal	Trip (PP)	4,0	1.000.000	Rp	4.000.000

Dokumen 4 : Rencana Biaya Tunai SUTT 150 kV Puruk Cahu – Kuala Kurun Section 1, 2, dan 3

Pemberi Kerja : PT PLN (Persero) UIP Kalimantan Bagian Barat

(I)	RENCANA BIAYA TUNAI : 12 (DUA BELAS) BULAN					
NO.	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	NILAI	
1	2	3	4	5	6 = 4 X 5	
2	Biaya Transport Surabaya - Jakarta					
	Transport Utama	Trip (PP)	4,0	2.957.700	Rp	11.830.800
	Transport Lokal	Trip (PP)	4,0	1.000.000	Rp	4.000.000
3	Biaya Transport Surabaya - Pontianak (Kantor Pemberi Kerja)					
	Transport Utama	Trip (PP)	-	3.235.000	Rp	-
	Transport Lokal	Trip (PP)	-	1.000.000	Rp	-
4	Biaya Transport Surabaya - Lokasi Proyek					
	Transport Utama	Trip (PP)	5,0	8.535.000	Rp	42.675.000
	Transport Lokal	Trip (PP)	5,0	1.000.000	Rp	5.000.000
	Base : Pontianak (PST Jar Wilayah Kalimantan III)					
1	Biaya Transport Site (Lokasi Proyek) - Surabaya (UPMK II)					
	Transport Utama	Trip (PP)	26,0	8.535.000	Rp	221.910.000
	Transport Lokal	Trip (PP)	26,0	1.000.000	Rp	26.000.000
2	Biaya Transport Site (Lokasi Proyek) - Semarang					
	Transport Utama	Trip (PP)	4,0	13.051.800	Rp	52.207.200
	Transport Lokal	Trip (PP)	4,0	1.000.000	Rp	4.000.000
3	Biaya Transport Site (Lokasi Proyek) - Jakarta					
	Transport Utama	Trip (PP)	4,0	11.423.000	Rp	45.692.000
	Transport Lokal	Trip (PP)	4,0	1.000.000	Rp	4.000.000
4	Biaya Transport Site (Lokasi Proyek) - Pontianak (Kantor Pemberi Kerja)					
	Transport Utama	Trip (PP)	12,0	5.300.000	Rp	63.600.000
	Transport Lokal	Trip (PP)	12,0	1.000.000	Rp	12.000.000
	Base : Mess Supporting Aplikasi Proyek					
	(Tenaga Ahli)					
1	Biaya Transport Site (Malang - Semarang)					
	Transport Utama	Trip (PP)	-	1.549.671	Rp	-
	Transport Lokal	Trip (PP)	-	1.000.000		
2	Biaya Transport Site (Malang - Pontianak)					
	Transport Utama	Trip (PP)	2,0	3.535.000	Rp	7.070.000
	Transport Lokal	Trip (PP)	2,0	1.000.000	Rp	2.000.000
	Jumlah I.B.1				**Rp**	**546.699.400**
B.2	**Biaya Harian selama Perjalanan Dinas**					
1	Uang Harian (Kantor Induk)					
	Manajemen Atas	Hari.Orang	-	2.183.333	Rp	-
	Manajemen Menengah	Hari.Orang	3	1.800.000	Rp	5.400.000
	Manajemen Dasar	Hari.Orang	-	1.416.667	Rp	-
	Generalis 3	Hari.Orang	6	1.033.333	Rp	6.200.000
	Generalis 2	Hari.Orang	6	908.333	Rp	5.450.000
2	Uang Harian (UPMK II)					
	Manajemen Dasar	Hari.Orang	3	1.133.333	Rp	3.400.000
	Generalis 3	Hari.Orang	6	826.667	Rp	4.960.000
	Generalis 2	Hari.Orang	3	726.667	Rp	2.180.000
3	Uang Harian (PST)					
	Generalis 2	Man.Month	5,20	11.150.000	Rp	57.980.000
	Tenaga Ahli	Hari.Orang	113	908.333	Rp	102.641.667
	Jumlah I.B.2				**Rp**	**188.211.667**
	Sub Total I.B				**Rp**	**734.911.067**
II.	**BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL**					
A	**Peralatan Kantor**					
A.1	**Perlengkapan dan Peralatan Teknologi Informasi**					
1	Sewa Laptop	Unit.Bulan	24	2.046.840	Rp	49.124.160
2	Sewa Printer + Scanner	Unit.Bulan	12	2.149.182	Rp	25.790.184
3	Sewa Facsmille	Unit.Bulan	0	460.539	Rp	-
4	Sewa LCD Proyektor	Unit.Bulan	12	767.565	Rp	9.210.780
5	Sewa Alat Komunikasi (HT)	Set.Bulan	48	600.000	Rp	28.800.000
6	Sewa Kamera Digital	Unit.Bulan	12	511.710	Rp	6.140.520
7	Sewa Internet Satelit	Unit.Bulan	0	15.000.000	Rp	-
	Jumlah II.A.1				**Rp**	**119.065.644**
A.2	**Perlengkapan Penunjang**					
1	Sewa Furnitur	Set.Bulan	12	2.609.721	Rp	31.316.652
2	Sewa Teropong	Unit.Bulan	0	75.625	Rp	-
3	Megger 20 kV	Unit	0	61.048.779	Rp	-
4	Sewa GPS	Unit.Bulan	24	1.023.420	Rp	24.562.080
5	Sewa Theodolit	Unit.Bulan	0	6.976.350	Rp	-
6	Meteran Laser	Unit	0	1.110.000	Rp	-

v

Dokumen 4 : Rencana Biaya Tunai SUTT 150 kV Puruk Cahu – Kuala Kurun Section 1, 2, dan 3

Pemberi Kerja : PT PLN (Persero) UIP Kalimantan Bagian Barat

(I)	RENCANA BIAYA TUNAI : 12 (DUA BELAS) BULAN					
NO.	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	NILAI	
1	2	3	4	5	6 = 4 X 5	
7	Jangka sorong	Unit	0	832.500	Rp	-
8	Senter	Unit	0	277.500	Rp	-
9	Drone	Unit	1	33.300.000	Rp	33.300.000
	Jumlah II.A.2				**Rp**	**89.178.732**
A.3	**Peralatan K3**					
1	Helmet	Unit	6	555.000	Rp	3.330.000
2	Climbing helmet	Unit	2	2.775.000	Rp	5.550.000
3	Baju Kerja lapangan	Set	8	1.665.000	Rp	13.320.000
4	Jas Hujan	Set	8	277.500	Rp	2.220.000
5	Sarung Tangan	Set	8	166.500	Rp	1.332.000
6	Full Body Harness	Set	2	2.220.000	Rp	4.440.000
7	Sepatu	Set	8	832.500	Rp	6.660.000
8	Kotak P3K Paket A < 25 orang	Set	2	666.000	Rp	1.332.000
	Life Jacket	Set	0	1.000.000	Rp	-
	Jumlah II.A.3				**Rp**	**38.184.000**
	Sub Total II.A				**Rp**	**246.428.376**
B	**Biaya Operasional Kantor**					
B.1	**Listrik, Gas dan Air**					
	Biaya Operasional Kantor : Listrik, Air, Komunikasi & Perlengkapan	per m2 per bulan	936	55.500	Rp	51.948.000
	Jumlah II.B.1				**Rp**	**51.948.000**
B.2	**Pos & Telekomunikasi**					
	Pos, Telepon, fax, Internet, pulsa	Bulan	12	824.571	Rp	9.894.857
	Jumlah II.B.2				**Rp**	**9.894.857**
B.3	**Teknologi Informasi Supporting Aplikasi Proyek**					
1	Biaya Langganan Aplikasi	Bulan	12	500.000	Rp	6.000.000
2	Kelengkapan Dokumen Elektronik	Bulan	12	500.000	Rp	6.000.000
	Jumlah II.B.3				**Rp**	**12.000.000**
B.4	**Bahan Makanan dan Konsumsi Rapat**					
	Konsumsi Rapat / Diskusi/ Extra fooding	Bulan	12	555.000	Rp	6.660.000
	Jumlah II.B.4				**Rp**	**6.660.000**
B.5	**Tanah / Gedung**					
	Sewa Mess / Kantor	M^2	936	153.513	Rp	143.688.168
	Sewa Kantor / Mess Supporting Aplikasi Proyek	M^2	24	300.000	Rp	7.200.000
	Jumlah II.B.5				**Rp**	**150.888.168**
B.6	**Kendaraan**					
1	Sewa Mobil *double cabin* (Roda 4) - termasuk driver	Unit.Bulan	24	38.000.000	Rp	912.000.000
2	Sewa mobil (Roda 4) - termasuk driver	Unit.Bulan	0	27.000.000	Rp	-
3	Sewa Sepeda Motor (Roda 2)	Unit.Bulan	48	3.155.342	Rp	151.456.416
4	Sewa perahu	Unit.Bulan	0	60.000.000	Rp	-
	Jumlah II.B.6				**Rp**	**1.063.456.416**
B.7	**BBM**					
1	BBM Roda 4	Liter.Bulan	1.584	13.500	Rp	21.384.000
2	BBM Roda 2	Liter.Bulan	2.112	13.500	Rp	28.512.000
	Jumlah II.B.7				**Rp**	**49.896.000**
B.8	**Alat & Keperluan Kantor**					
1	Tonner / Catridge	Unit.Bulan	12	584.811	Rp	7.017.737
2	ATK	Set.Bulan	12	818.736	Rp	9.824.832
	Jumlah II.B.8				**Rp**	**16.842.569**
B.9	**Barang Cetakan, Fotocopy, Jilid**					
	Kebutuhan Pelaporan Supervisi Konstruksi					
1	Laporan Pendahuluan	Buku	2	166.500	Rp	333.000
2	Laporan Bulanan	Buku	24	111.000	Rp	2.664.000
3	Laporan Triwulanan	Buku	0	277.500	Rp	-
4	Laporan Akhir Proyek	Buku	2	555.000	Rp	1.110.000
5	Dokumentasi / Cetak Gambar / Cetak Foto	Ls	1	3.000.000	Rp	3.000.000
6	*E-reporting*	Ls	1	10.000.000	Rp	10.000.000
	Jumlah II.B.9				**Rp**	**17.107.000**
B.10	**Biaya Administrasi lainnya**					
1	SBO (Spiritual, budaya, olahraga)	Bulan	12	2.000.000	Rp	24.000.000
2	*Project Exposure*	Ls	1	5.000.000	Rp	5.000.000
3	Pengembangan BIM (*Building Information Modelling*)	Ls	1	5.000.000	Rp	5.000.000
4	Pembiayaan Arbitrase	Ls	1	5.000.000	Rp	5.000.000
	Jumlah II.B.10				**Rp**	**39.000.000**
	Sub Total II.B				**Rp**	**1.411.693.010**
	TOTAL RBT 12 (DUA BELAS) BULAN				**Rp**	**4.727.512.220**
	TOTAL RBT PEMBULATAN				**Rp**	**4.727.512.000**